



Listado de Puesta en Marcha

Proceso: El siguiente listado ha de ser verificado previamente a la visita en sitio del UPS del cliente.

El listado puede ser verificado vía email o teléfono donde el cliente acepte que si se ha dado información incompleta o incorrecta asume la responsabilidad de la visita, dándose la misma por valida aun cuando los requisitos no han sido cumplidos.

Una vez que el Técnico esta en sitio tiene que verificar todos los puntos en la herramienta de Forza y registrar que cumple con cada campo. Una vez que cumple solo debe dar inicio al UPS y dejar registro en la herramienta de que el UPS encendió correctamente.

*Todos los campos son obligatorios

Modelo del UPS:

Numero Serial:

Fecha de Compra del UPS

Nombre de Cliente

- Breaker de UPS (6K > 30 A / 10K > 60 A)
- Cable de conexión al UPS (6K > 10 AWG / 10K > 8 AWG)
- Humedad: 20-90% sin condensación
- Temperatura: 0°- 40°C (Entre 32°-104°F)
- Ventilación Apropiada (Despegado de la pared 0.5m)
- Sin Polvo o Sal
- Abajo de 1,000 metros
- Conexión a Tierra
- Ohms de la Tierra (Menos de 5 Ohms)
- Neutro aterrizado a Tierra (Modelos con Transformador)

Subir este formulario al Caso asignado con la respuesta del cliente o prueba de que el cliente acepta responsabilidad de no estar listo para iniciar el puesto en marcha.